

민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호	마태농업 ④-7	공약명	반려동물공원 조성 및 문화축제 개최				
총괄부서	축산산림과	추진담당	가축방역팀	담당자	김현빈 (☎3454)	협조부서	-
사업기간	2022년 ~ 2024년		총 사업비		100백만원		

□ 목표 및 필요성

- 반려동물과 함께 운동 및 여가활동이 가능한 공간 제공
- 반려동물 보호, 훈련 등 다목적 반려인 편의시설 제공

□ 반려견 놀이터 시설 현황

【보강천 반려견 놀이터】

- 위 치 : 중평읍 연탄리 268-3
- 개장일 및 면적 : 2021. 6. 23./ 720㎡
- 사업비 : 60백만원 (도 27, 군 33)
- 시설내용
 - 놀이시설 : 장애물 피하기, 펫시소, 펫오르기
 - 경계펜스, 안내판, 편의시설, 컨테이너(관리실)



【팻포레 플레이그라운드】

- 위 치 : 도안면 뱀포레길 346
- 반려견이 자유롭게 뛰어놀 수 있는 잔디밭과 각종 놀이기구
- 수변산책로 팻포레 힐링코스



□ 사업개요

- 위 치 : 보강천 주변
- 사업기간 : 2023년 ~ 2024년
- 사업규모 : 반려견 놀이터 700㎡
- 총 사업비 : 100백만원
- 사업내용 : 편의시설(음수대, CCTV, 그늘막 시설, 조명시설 등)

□ 기대효과

- 목줄 없는 놀이터 조성으로 반려동물의 복지 실현
- 사람과 동물 모두가 행복한 여가를 즐길 수 있는 공간 확보

□ 연도별 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

연도 재원	총계	기투자	투 자 계 획						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	100	-	100	-	70	30	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	100	-	100	-	70	30	-	-	-
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 추진계획

연도	주요내용 및 확인지표	진도
2022	<ul style="list-style-type: none"> • 반려동물 공원 조성 대상지 물색 • 반려동물 공원 조성 관련 벤치 마킹 • 반려동물 공원 조성 추진계획 수립 	10%
2023	<ul style="list-style-type: none"> • 군비 예산 신청 및 예산 확보 • 사업착수 및 준공 	70%
2024	<ul style="list-style-type: none"> • 놀이터 운영관리 및 유지 • 지역 축제와 연계한 반려견 문화 프로그램 운영 	100%

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

□ 사업비 확정 및 집행액

<단위 : 백만원>

연도 재원	총계	기투자	집행액						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	168.1	60	109.7	100	9.7	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	79.7	27	52.7	50	2.7	-	-	-	-
군비	88.4	33	55.4	50	5.4	-	-	-	-
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	-	-	1.6	-	1.6	-	-	-

□ 추진현황

연도별	주요 내용																																			
2022년	<p>○ 벨포레 리조트 반려견 놀이터 핏포레 개방</p> <div data-bbox="291 941 1086 1133" data-label="Complex-Block"> <p>추진백업 중평 에듀팜 특구 반려견 놀이터 일반 개방</p> <p>벨포레 리조트에 반려견 놀이기구 시설을 사용할 수 있는 공간이 조성되어 반려견과 함께 놀 수 있는 공간이 조성되어, 반려견과 함께 놀 수 있는 공간이 조성되어, 반려견과 함께 놀 수 있는 공간이 조성되어...</p> </div> <p>○ 반려견 놀이터 조성 예산 반영(2023년 당초예산) : 100백만원</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>도</th> <th>군</th> <th>합계</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>반려동물 놀이터 설치</td> <td>100,000</td> <td>0</td> <td>100,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>401 시설비및부대비</td> <td>100,000</td> <td>0</td> <td>100,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>이 시설비</td> <td>100,000</td> <td>0</td> <td>100,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>○반려동물 놀이터 조성사업</td> <td>100,000</td> <td>0</td> <td>100,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>50,000</td> <td>0</td> <td>50,000</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>50,000</td> <td>0</td> <td>50,000</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	도	군	합계	비고	반려동물 놀이터 설치	100,000	0	100,000		401 시설비및부대비	100,000	0	100,000		이 시설비	100,000	0	100,000		○반려동물 놀이터 조성사업	100,000	0	100,000			50,000	0	50,000			50,000	0	50,000	
구분	도	군	합계	비고																																
반려동물 놀이터 설치	100,000	0	100,000																																	
401 시설비및부대비	100,000	0	100,000																																	
이 시설비	100,000	0	100,000																																	
○반려동물 놀이터 조성사업	100,000	0	100,000																																	
	50,000	0	50,000																																	
	50,000	0	50,000																																	

연도별	주요 내용																		
2023년	<p>○ 반려견 놀이터 조성 벤치마킹 : 2023.4.17.</p> <p>- 대상지 : 음성군 원남테마공원 반려견 놀이터</p> <div data-bbox="1243 414 2060 646" data-label="Complex-Block"> <p>반려견놀이터 벤치마킹 출장보고</p> <p>민선6기 군수공약사업(반려견 놀이터 조성) 추진을 위하여 타시군 벤치마킹 출장보고를 아래와 같이 보고합니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 출발일자 : 2023.04.17.(월) 출장지 : 음성군 원남테마공원 반려견놀이터 출장자 : 축산진흥과장, 축산팀장, 농업기술센터 출장내용 <ul style="list-style-type: none"> - 반려견놀이터 현장 방문 - 반려견 놀이터 시설현황 파악 및 방문객 질의 응대 등 * 주요특징 : 이용객 별도 조성(그늘막, 쓰레기통 등) 및 단행권·소형견 놀이터 구별으로 안전에제 시설을 이용가능 <p>붙임 사진대지 1부, 끝.</p> </div> <p>○ 반려견 놀이터 조성 부지정비(기존 반려견 놀이터) : 2023.9.7.</p> <p>- 위치 : 증평읍 연탄리 268-3 / 바닥 모래 살포 / 0.9백만원</p> <div data-bbox="1243 758 2060 1061" data-label="Image"> </div> <p>○ 취약계층 반려동물 의료비 지원</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th rowspan="2">두수</th> <th colspan="4">사업비</th> <th rowspan="2">비고</th> </tr> <tr> <th>계</th> <th>도비</th> <th>군비</th> <th>자담</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>실적</td> <td>60두</td> <td>8</td> <td>2.7</td> <td>4.5</td> <td>1.6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	구분	두수	사업비				비고	계	도비	군비	자담	실적	60두	8	2.7	4.5	1.6	
구분	두수			사업비					비고										
		계	도비	군비	자담														
실적	60두	8	2.7	4.5	1.6														

□ 향후 추진계획

- 반려동물 놀이터 부지 선정 : 2024년 상반기
- 반려동물 놀이터 실시 설계 : 2024년 상반기
- 반려동물 놀이터 준공 및 운영 : 2024년 하반기

민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

□ 이행현황

구 분	완료	추진중			미착수		비고
		이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기	
이행도			○				20%

□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항

“변경사항 없음”