

## 민선6기 군수 공약사업 관리카드(실천계획)

관리번호	미래농업 ④-3	공약명	농업인 회관 건립				
총괄부서	농업유통과	추진담당	농정기획팀	담당자	박민석 (☎3715)	협조부서	농업기술센터
사업기간	2022년 ~ 2023년		총 사업비		3,000백만원		

### □ 목표 및 필요성

- 농업인 단체 간의 상호 화합 및 정보 교환으로 농업 발전 역할 수행
- 농업인 교류공간 제공으로 농업인의 자긍심 증대 및 농업인 단체간 협력 강화
- 농업인의 기술 교육 및 각종 정보 교류로 미래농업 구현

### □ 현황

- 증평군 농업인 단체 현황 : 7개 단체
  - 농촌지도자 증평군연합회, 생활개선회 증평군연합회, 농업경영인 증평군연합회, 여성농업인 증평군연합회, 쌀전업농 증평군연합회, 축산단체협의회, 영농4-H회
- 충북도내 농업인 회관 건립 사례



### □ 사업개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업규모 : 연면적 1,000㎡ (지상2층 규모)
- 사업비 : 3,000백만원
- 사업내용
  - 농업인 단체 사무실, 회의실, 교육장 등

### □ 기대효과

- 농업인들의 상설 회의장 마련에 대한 수요 충족 및 농업발전 열린 공간 역할
- 농업 관련 교육과 각종 정보 공유를 통한 신소득 작목 개발 및 공동체 형성

### □ 연도별 사업비 투자계획

(단위 : 백만원)

연도 재원	총계	기투자	투 자 계 획						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>계</b>	<b>3,000</b>	<b>-</b>	<b>3,000</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>1,900</b>	<b>1,000</b>	<b>50</b>	<b>-</b>
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	3,000	-	3,000	-	50	1,900	1,000	50	-
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-

### □ 연도별 추진계획

연도	주요내용 및 확인지표	진도
<b>2022</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농업인회관 건립 계획 검토 보고</li> <li>• 농업인 단체의 의견 수렴 및 토론</li> </ul>	5%
<b>2023</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농업인회관 건립 대상지 물색</li> <li>• 농업인회관의 규모 및 운영 방안 검토 보고</li> <li>• 사업대상지에 대한 공유재산 심의</li> <li>• 용역 실시 및 투자심사 등 행정절차 이행</li> </ul>	45%
<b>2024</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농업인회관 건립사업비 확보</li> <li>• 농업인회관 건립 기본 및 실시설계 실시 추진</li> <li>• 농업인회관 건립 착공</li> </ul>	90%
<b>2025</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농업인회관 건립사업 준공</li> <li>• 농업인 단체 입주 : 7개 단체</li> </ul>	100%
<b>2026</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 농업인회관 운영 및 관리</li> <li>• 농업인회관 운영 상황 분석</li> </ul>	-

## 민선6기 군수 공약사업 관리카드(이행현황)

<b>□ 사업비 확정 및 집행액</b>			<단위 : 백만원>						
연도 재원	총계	기투자	집행액						2027 이후
			소계	2022	2023	2024	2025	2026	
계	-	-	-	-	-	-	-	-	-
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
군비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타	민자	-	-	-	-	-	-	-	-
	자담 등	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>□ 추진현황</b>									
연도별	주요 내용								
2022년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 농업인단체 의견수렴 및 토론타 : 2022. 6.</li> <li>○ 타 지자체 농업인 회관 운영 벤치마킹 : 2022.10.12.~10.13.                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 벤치마킹 대상지 : 강원 홍천군, 충북 영동군·보은군</li> <li>- 출장자 : 행정) 농업유통과장 외 2명, 민간) 농업인단체협회장 외 2명</li> </ul> </li> </ul>								
2023년	○ 농업인단체 의견수렴 및 협의 : 2023. 1. ~								
<b>□ 향후 추진계획</b>									
○ 농업인단체 의견수렴 및 협의 : 2023. 5. ~									
○ 농업인 회관 건립 대상지 조사 및 선정 : 2023. 5. ~									
<b>□ 이행현황</b>									
구분	완료	추진중			미착수		비고		
		이행후 계속추진	정상추진	일부추진	보류	폐기			
이행도				○			5%		
<b>□ 공약사업 추진 중 주요 변경사항</b>									
“변경사항 없음”									